

Plano de Monitorização 2015/2016

Posto de transformação medido	PT10	PT04
Início	31/12/2014 09:00:00	03/12/2015 15:52:00
Fim	01/04/2015 09:20:00	04/03/2016 09:12:00

Valor eficaz da tensão de alimentação

Fase 1	100,00%	99,98%
Fase 2	100,00%	99,98%
Fase 3	100,00%	99,98%

Frequência

100,00%	99,95%
---------	--------

Severidade de tremulação

Fase 1	99,82%	97,20%
Fase 2	99,79%	93,84%
Fase 3	99,64%	96,34%

Desequilíbrio das tensões

100,00%	100,00%
---------	---------

Tensões harmónicas (THD)

Fase 1	100,00%	100,00%
Fase 2	100,00%	100,00%
Fase 3	100,00%	100,00%

Os valores coloridos representam valores fora dos limites permitidos, pelo que originam intervenção de análise específica.