

Plano de Monitorização 2017/2018

Posto de transformação medido	PT16	PT20
Início	01/04/2017 16:38:00	17/07/2018 14:31:00
Fim	15/07/2017 13:48:00	21/10/2018 17:31:00
Valor eficaz da tensão de alimentação		
Fase 1	99,99%	100,00%
Fase 2	99,99%	100,00%
Fase 3	99,99%	100,00%
Frequência	99,96%	99,97%
Severidade de tremulação		
Fase 1	96,09%	99,00%
Fase 2	90,73%	99,18%
Fase 3	98,44%	99,18%
Desequilíbrio das tensões	100,00%	99,96%
Tensões harmónicas (THD)		
Fase 1	100,00%	99,96%
Fase 2	100,00%	99,96%
Fase 3	100,00%	99,99%

Os valores coloridos representam valores fora dos limites permitidos, pelo que originam intervenção de análise específica.