

Plano de Monitorização 2021/2022

Posto de transformação medido	PT09	PT01
Início	23/11/2021 16:40:00	04/04/2022 09:08:00
Fim	01/03/2022 15:40:00	08/07/2022 15:58:00
Valor eficaz da tensão de alimentação		
Fase 1	100,00%	99,77%
Fase 2	100,00%	99,77%
Fase 3	100,00%	99,77%
Frequência	100,00%	99,74%
Severidade de tremulação		
Fase 1	100,00%	96,78%
Fase 2	99,91%	93,69%
Fase 3	99,91%	98,57%
Desequilíbrio das tensões	100,00%	0,19%
Tensões harmónicas (THD)		
Fase 1	100,00%	100,00%
Fase 2	100,00%	100,00%
Fase 3	100,00%	100,00%

Os valores coloridos representam valores fora dos limites permitidos, pelo que originam intervenção de análise específica.